Приложение №1
К договору №
От « » 201 г.

Калькуляция на материалы и работы по строительству сруба от					**201 г**
Описание строения:					
Баня рубленая в 1 этажа, высота в коньке 4,4 м, размеры в плане 8,6 х 9,1 м					
Виды работ					
Рубка стен из бревна, сборка, доставка;					
Монтаж фронтонов, крыши с покрытием из ондувиллы					
Стоимость строительства					
Стоимость работ, руб	**560 830**				
Стоимость материалов, руб	**472 190**				
Стоимость доставки разгрузки, руб	**46 000**				
Общая стоимость, руб	**1 079 020**				

Наименование работ/материалов	**Примечания**	**Стоимость, руб.**			
		ед изм.	**кол-во**	**на ед.**	**итого**
Работы					
Рубка в чашу + фронтоны, слеги, высота и габариты согласно проекта, сборка	Окорка, рубка, сборка, укладка джутового утеплителя, антисептирование пазов	м.п.	429,00	780,00	**334620,00**
Рубка брёвен с косыми углами		м.п.	83,00	660,00	**54780,00**
Рубка перерубов		шт.	9,00	3000,00	**27000,00**
Устройство каркаса кровли	Доска 50х200 6м	м²	91,00	600,00	**54600,00**
Обшивка ветровлагозащитной мембраной	Кровля	м²	91,00	50,00	**4550,00**
Устройство контробрешетки кровли	Брусок 50х50 6м	м²	91,00	60,00	**5460,00**
Устройство обрешетки кровли	Доска 25х100 6м	м²	91,00	120,00	**10920,00**
Монтаж ондувиллы	Кровля	м²	91,00	400,00	**36400,00**
Прорезка и торцовка проёма	Окна, двери	шт.	5,00	1500,00	**7500,00**
Устройство обсад проёма	Окна, двери	шт.	5,00	2000,00	**10000,00**
Затёски с двух сторон	Окна, двери	шт.	5,00	3000,00	**15000,00**
Материалы					
Бревно Ф 30-34см 6м, утилизация древесных отходов на производстве	Сруб	м³	51,00	4800,00	**244800,00**
Рулонный гидроизоляционный материал	Под сруб	шт	2,00	1300,00	**2600,00**
Доска 50х200 6м	Стропильная система	м²	91,00	320,00	**29120,00**
Ветровлагозащитная мембрана	Кровля	м²	91,00	50,00	**4550,00**
Брусок 50х50 6м	Контробрешетка кровли	м²	91,00	70,00	**6370,00**
Доска 25х100 6м	Обрешетка кровли	м²	91,00	120,00	**10920,00**
Ондувилла коричневая	Включая все крепежи и фасонные элементы	м²	91,00	750,00	**68250,00**
Крепеж, расходные материалы	Кровля	м²	91,00	100,00	**9100,00**
Брус 100х200 6м и брусок 50х50 6м, расходные материалы для устройства затёсок	Окна, двери	шт.	5,00	2400,00	**12000,00**
Крепеж, расходные материалы	Сруб	м.п.	429,00	15,00	**6435,00**
Джутовый утеплитель 10-12 мм	Сруб	м.п.	429,00	20,00	**8580,00**
Антисептик и расходные материалы	Антисептирования пазов, транспортный антисептик	м.п.	429,00	20,00	**8580,00**
Антисептирование пиломатериалов		м³	5,00	2000,00	**10000,00**
Леса для сборки сруба и кровли	Сруб и кровля	м.п.	429,00	15,00	**6435,00**
Разгрузка вручную\манипулятором		тонн	6,00	1000,00	**6000,00**
Аренда крана 28м\сборка вручную		маш\ч	13,00	1650,00	**21450,00**
Доставка крана на объект		компл.	1,00	7000,00	**7000,00**
Накладные расходы для обеспечения производства строительных работ		2 % от материалов			**10000,00**
Доставка					
Сруб	Погрузка, доставка, разгрузка	расчет	1,00	30000,00	**30000,00**
Доставка пиломатериалов		расчет	1,00	9000,00	**9000,00**
Доставка кровельных материалов		расчет	1,00	7000,00	**7000,00**

График финансирования. График работ	
Этап работ	**Сумма, руб.**
Лес	244 800
Рубка и сборка на площадке 30% сруба	241 000
Рубка и сборка на площадке 60% сруба	241 000
Рубка и сборка на площадке 100% сруба	241 000
Сборка сруба на участке	55 965
Устройство кровли, окончание работ.	55 255
ИТОГО:	1 079 020

Примечание: бревно и весь пиломатериал, указанный в смете естественной влажности из сосны и ели, если не указано иное.

Начало работ по срубу _____._____.201

Окончание работ по срубу _____._____.201

Подрядчик_____ Заказчик_____